

Утверждено:  
Генеральный директор АО "Теплопрогресс"

/ Шлик А.Э.



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

АО "Теплопрогресс"

«Развитие систем теплоснабжения АО «Теплопрогресс» городского округа Свердловская область на 2020-2024 годы»  
Поставка тепловой энергии

№ или наименование мероприятия (объекта)	Основные технико-экономические характеристики мероприятия (объекта)	Грфик реализации (объекта)						По источникам финансирования, тыс. руб. (без учета налога на прибыль, без НДС)	Всего, в том числе	По источникам финансирования, тыс. руб. (без учета налога на прибыль, без НДС)						Всего, в том числе	По источникам финансирования, тыс. руб. (без учета налога на прибыль, без НДС)						Всего, в том числе						
		до реализации (объекта)	после реализации (объекта)	год начала	год завершения	план	факт			план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1. Реконструкция участка тепловой сети по ул. Вавилова от ТК 3-21 до ТК 3-27 (Подземная кабельная прокладка)

1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня влияния существующих объектов систем централизованного теплоснабжения и (или) возврата энергии от районных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1. Реконструкция теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от ВВ 3-31 до ВВ 3-30

3.1.2. Реконструкция теплотрассы от УТ 1 до УТ 2 по ул. Уральской

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Всего по группе 3

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности, достижение плановых значений энергетической эффективности объектов систем централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4

Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения

5.1. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

Всего по группе 5

ИТОГО по программе

Справочно: в рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы заменено 666 м тепловых сетей, в том числе: 400 м - диаметром 219 мм, 266 м - диаметром 426 мм

